

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA  
 Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska  
 OIB: 36462926568

KLASA: 400-01/15-01/1  
 URBROJ: 2142/05-04-03/5-15-4

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) objavljuje se

### REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

#### I) Ugovori o javnoj nabavi

REDNI BROJ	BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (s PDV-om)	RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIMA JE SKLOPLJEN UGOVOR	DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA (s PDV-om)
1.	N-03-V-127468-140710 21.1.2-1 Izgradnja i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta prema programu izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu	Otvoreni postupak	01.07.2010.	2.410.086,60	31.12.2012.	GP KRK d.d.	17.12.2010.	2.406.651,99
2.	N-16-M-113005-060410 93.1-2 Izrada Urbanističkog plana uređenja UPU 1 – Dobrinčevo (dio GP-1)	Otvoreni postupak	16.07.2010.	104.550,00	Ukupno 240 dana po fazama izrade	URBANISTICA d.o.o. Zagreb	05.03.2012.	104.720,00 (plaćeno u fazama, više od ugovorenog radi promjene stope PDV-a)
3.	N-16-M119043-140510 93.1-3 Izrada Urbanističkog plana uređenja UPU 1 – Malinska, Radići (dio GP-1)	Otvoreni postupak	16.07.2010.	350.550,00	Ukupno 240 dana po fazama izrade	URBANISTICA d.o.o. Zagreb	03.04.2013.	356.250,00 (plaćeno u fazama, više od ugovorenog radi promjene stope PDV-a)

REDNI BROJ	BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA/ANEXA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (s PDV-om)	RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIMA JE SKLOPLJEN UGOVOR	DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA (s PDV-om)
4.	N-16-M-112711-020410 93.1-1 Izrada Urbanističkog plana uređenja UPU 4 – Rova	Otvoreni postupak	16.07.2010.	258.300,00	Ukupno 240 dana po fazama izrade	URBANISTICA d.o.o. Zagreb	12.04.2012.	258.720,00 (plaćeno u fazama, više od ugovorenog radi promjene stope PDV-a)
5.	N-17-M-148716-311210 99.6 Rekonstrukcija Jaza (izvorišta i perila)	Otvoreni postupak	10.11.2010.	553.869,00	90 dana	G.P.P. MIKIĆ d.o.o. Omišalj	09.04.2011.	541.262,61
6.	N-03-V-119522-120511 90.5 Izgradnja parkirališta u Portu	Otvoreni postupak	12.05.2011.	1.839.725,76	80 dana Aneksom I ugovora o građenju produžen je rok do 15.03.2012.	G.P.P. MIKIĆ d.o.o. Omišalj	21.05.2012.	2.250.327,08
		Pregovarački postupak bez prethodne objave	23.03.2012.	410.901,88	31.05.2012.			
7.	N-03-V-120280-170511 21.21.1.21.2-1 Izgradnja i održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska-Dubašnica prema Programima izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu	Otvoreni postupak	01.03.2011.	2.351.022,00	31.12.2011.	GP KRK d.d.	10.04.2012.	2.338.153,62
					I dodatkom ugovoru rok je produžen do 31.03.2012.			

REDNI BROJ	BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA/ANEXA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (s PDV-om)	RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIMA JE SKLOPLJEN UGOVOR	DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA (s PDV-om)
8.	N-17-M-120352-150511 90.3-1 Izgradnja i proširenje sustava javne rasvjete u Općini Malinska-Dubašnica	Otvoreni postupak	03.05.2011.	413.675,45	31.12.2011.	Elektro Malinska d.o.o.	30.12.2011.	397.681,51
9.	N-17-M151239-281211 17.2-1 Adaptacija sanitarnog čvora javne sanitarije na parkiralištu u centru Malinske	Otvoreni postupak	28.03.2011.	244.538,03	60 dana	Trumm d.o.o. Malinska	28.05.2011.	244.538,03
10.	N-17-M-151312-281211 22.1-1 Rekonstrukcija obalnog puta i sunčališta u uvali Cukličevo – II faza	Otvoreni postupak	27.01.2011.	200.982,00	60 dana	Obrt izrade suvenira, slikarski i kamenoklesarski „Milčetić“	13.05.2011.	200.807,40
11.	N-17-M-151278-281211 22.1-2 Uređenje sunčališnih površina na plaži Vantačići – zapad 1	Otvoreni postupak	09.05.2011.	552.651,30	60 dana	Obrt izrade suvenira, slikarski i kamenoklesarski „Milčetić“	18.06.2011.	307.870,85
12.	2012/S 003-0035275 1/2012 Izgradnja cesta i dodatna ulaganja na cestama na području Općine Malinska-Dubašnica prema programima izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. god.	Otvoreni postupak	31.05.2012.	2.609.815,00 kn	31.12.2012. I dodatkom ugovoru rok je produžen do 31.03.2013. II dodatkom ugovoru rok je produžen do 31.05.2013.	GP Krk d.d. Krk	20.06.2013.	2.590.693,80

REDNI BROJ	BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA/ANEXA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (s PDV-om)	RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIMA JE SKLOPLJEN UGOVOR	DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA (s PDV-om)
13.	2012/S 003-0042958 2/2012 Izgradnja javne rasvjete na području Općine Malinska-Dubašnica u 2012. godini	Otvoreni postupak	18.06.2012.	1.190.470,63 kn	20 mjeseci	Zajednica ponuditelja: TEHNO-VAL d.o.o. i DINOCOP d.o.o.	24.02.2014.	1.179.352,00 kn
14.	2013/S 003-0028479 4/2012 Nabava rabljenog osobnog automobila	Otvoreni postupak	03.09.2012.	195.226,45 kn	10 dana	GAŠPARIĆ-AUTO d.o.o.	07.09.2012.	195.226,45 kn
15.	2013/S 003-0062572 1/2013 Sanacija kupališta Vrtača – Naš mir (I faza)	Otvoreni postupak	06.03.2013.	1.114.517,95 kn	40 dana od dana sklapanja ugovora  I dodatkom ugovoru rok izvođenja radova je 100 dana od dana sklapanja ugovora  II dodatkom ugovoru rok je produžen do 01.11.2013.  III. dodatkom ugovoru rok izvođenja radova produžen do 28.02.2014.	G.P.P. MIKIĆ d.o.o.	27.03.2014.	1.383.952,43 kn

REDNI BROJ	BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA/ANEXA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA U KN (s PDV-om)	RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIMA JE SKLOPLJEN UGOVOR	DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA U KN (s PDV-om)
	2013/S 003-0062572 1/2013 Sanacija kupališta Vrtača – Naš mir (I faza)	Pregovarački postupak bez prethodne objave	28.02.2014.	269.760,32 kn	IV dodatkom ugovora rok produžen do 31.03.2014.	G.P.P. MIKIĆ d.o.o.	27.03.2014.	1.383.952,43 kn
16.	2013/S 003-0062583 2/2013 Uređenje i opremanje dječjeg igrališta u naselju Porat	Otvoreni postupak	06.03.2013.	676.756,50 kn	40 dana	G.P.P. MIKIĆ d.o.o.	25.09.2013.	734.170,19 kn
					I dodatkom ugovoru rok izvođenja radova je 200 dana			
		Pregovarački postupak bez prethodne objave	12.09.2013.	59.427,75 kn	7 dana			
17.	2013/S 003-0062556 3/2013 Uređenje spomen parka u Malinskoj	Otvoreni postupak	28.02.2013.	833.806,31	30 dana	GP KRK d.o.o.	31.05.2013.	567.688,24 kn
					I dodatkom ugovoru rok izvođenja radova je produžen do 31.05.2013.			
18.	2013/S 003-0075235 4/2013 Izgradnja cesta i dodatna ulaganja na cestama na području Općine Malinska-Dubašnica prema programima izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu	Otvoreni postupak	28.08.2013.	1.614.327,88	31.12.2013.	G.P.P. MIKIĆ d.o.o.	26.02.2014.	1.613.530,12 kn
					I dodatkom ugovoru rok izvođenja radova je produžen do 31.03.2014.			

REDNI BROJ	BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA/ANEXA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA U KN (s PDV-om)	RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIMA JE SKLOPLJEN UGOVOR	DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA U KN (s PDV-om)
20.	2014/S 003-0016595 1/2013-2 Dodatni radovi na sanaciji kupališta Vrtača - Naš mir (I. faza)	Pregovarački postupak bez prethodne objave	28.02.2014.	269.760,32 kn	Do 31.03.2014.	G.P.P. MIKIĆ d.o.o.	17.04.2014.	1.383.952,43 kn
21.	2014/S 003-0031892 2/2014 Uređenje nasipa u luci Malinska	Otvoreni postupak	19.05.2014.	678.119,51 kn	do 12.06.2014.	G.P.P. MIKIĆ d.o.o.	12.06.2014.	757.540,65 kn
22.	2014/S 003-0049393 2/2014 Dodatni radovi na uređenju nasipa u luci Malinska	Pregovarački postupak bez prethodne objave	09.06.2014.	79.525,50 kn	do 30.06.2014.	G.P.P. MIKIĆ d.o.o.		
23.	2014/S 003-0043435 1/2014 Izgradnja javne rasvjete na području Općine Malinska-Dubašnica	Otvoreni postupak	23.07.2014.	1.515.497,50 kn	do kraja 2015. godine	Zajednica ponuditelja TEHNO-VAL d.o.o. i DINOCOP d.o.o.		U tijeku
24.	2015/S 003-0006715 4/2014 Izgradnja oborinske odvodnje dijela ulice Valica u Vantačićima	Otvoreni postupak	28.11.2014.	471.408,86 kn	31.12.2014.	Građevinar d.o.o. Rijeka	19.01.2015.	470.378,14 kn
			Aneks 30.12.2014.		31.01.2015.			
25.	2015/S 003-0006709 5/2014 Izgradnja dijela sabirne ulice SU2 (ulica Rova) u Malinskoj	Otvoreni postupak	28.11.2014.	590.997,00 kn	31.12.2014.	G.P.P. MIKIĆ d.o.o.	15.02.2015.	620.079,06 kn
		Aneks	30.12.2014.		15.02.2015.			
		Pregovarački postupak bez prethodne objave	03.02.2015.	33.979,22 kn	15.02.2015.			

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

	REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA	DATUM SKLAPANJA OS-a/UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG OS-a/UGOVORA	RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN OS/UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS/UGOVOR	DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a/UGOVORA	KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a/UGOVORA
Okvirni sporazum (OS)	1.	N-03-V-148718-311210 20.1 - 1 Usluge konzaltinga i inženjeringa u elektrotehnici	otvoreni postupak	18.10.10.	759.156,00 kn	4 godine	Tehno-val d.o.o. Njivice		
Ugovori/nalozi za rad/narudžbenice, sklopljeni temeljem OS-a	1.1.	20.1 - 1/1 Izrada plana redukcije na JR, natječajnog troškovnika i pregled ispravnosti na el. Instalacijama sukladno okv. Sporazumu br. 20.1-1		25.10.10.	22.615,45 kn	31.12.10.	Tehno-val d.o.o. Njivice	08.12.10.	22.615,45 kn
	1.2.	20.1 -1/2 Izrada elektro projekta izvedenog stanja i natječajnog troškovnika sukladno okv. Sporazumu br. 20.1-1		12.01.11.	74.399,56 kn	01.09.111.	Tehno-val d.o.o. Njivice	23.08.11.	74.399,56 kn
	1.3	20.1 -1/3 Izrada idejnog rješenja izvedbe elektro-instalacija za novu rivu u Malinskoj sukladno okv. Sporazumu br. 20.1-1		16.11.13.	17.838,64	31.12.13.	Tehno-val d.o.o. Njivice	27.12.13.	17.838,64 kn

	REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA	DATUM SKLAPANJA OS-a/UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG OS-a/UGOVORA	RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN OS/UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS/UGOVOR	DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a/UGOVORA	KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a/UGOVORA
Ugovori/nalozi za rad/narudžbenice, sklopljeni temeljem OS-a	1.4	20.1 – ¼ Izrada projekta rekonstrukcije dijela javne rasvjete radi zamjene svjetiljki s LED svjetiljkama za naselja Sv. Vid i centar Malinske		24.07.214.	6.687,50 kn	11.08.14.	Tehno-val d.o.o. Njivice	11.08.14.	6.687,50 kn
	1.5	20.1 – 1/5 Izrada izvedbenog projekta javne rasvjete udućeg cestovnog rotora kod B.P. Adria Malinska		24.07.15.	5.500,00 kn	08.08.14.	Tehno-val d.o.o. Njivice	08.08.14.	5.500,00 kn
Okvirni sporazum (OS)	2.	N-03-V-108632-080612 13.14 Opskrba električnom energijom	otvoreni postupak	12.03.2012.	1.676.022,64 kn	4 godine	HEP – opskrba d.o.o., Zagreb		
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	2.1	13.14-1/1 Opskrba električnom energijom		23.03.2012.	419.005,66 kn	1 godina	HEP – opskrba d.o.o., Zagreb	31.03.2013.	445.717,37 kn
	2.2	13.14-1/2 Opskrba električnom energijom		16.04.2013.	391.234,54 kn	1 godina	HEP – opskrba d.o.o., Zagreb	31.03.2014.	454.116,44 kn
	2.3	13.14-1/3 Opskrba električnom energijom		24.03.2014.	394.393,01 kn	1 godina	HEP – opskrba d.o.o., Zagreb	31.03.2015.	525.026,70 kn
	2.4	13.14-1/4 Opskrba električnom energijom		27.03.2015.	832.298,11 kn	1 godina	HEP – opskrba d.o.o., Zagreb	31.03.2016.	



U Malinskoj, 26. kolovoza 2015. godine

(podaci objavljeni zaključno sa 31.07.2015.)